


Harmonogram robót dla zadania: Rozdział kanalizacji i przebudowa wodociągu Pleszew, ul. Stanisława Augusta Poniatońskiego

Etap	Ulica	Odcinek	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Zakres robót instalacyjnych odtworzeniowych do wykonania
1.	Poniatońskiego	Władysława Warnerńczyka - Armii Poznań	04.05.2021	12-14.05.2021	Roboty rozbiórkowe Roboty instalacyjne kanalizacja sanitarna sieć Roboty instalacyjne sieć wodociągowa
2.	Poniatońskiego	skrz. Mieszka I/Kazimierza Wielkiego - Armii Poznań	12-14.05.2021	21.05.2021	Roboty rozbiórkowe Roboty instalacyjne kanalizacja sanitarna sieć + przykanaliki Roboty instalacyjne kanalizacja deszczowa sieć + przykanaliki Roboty instalacyjne sieć wodociągowa + przyłącza
3.	Poniatońskiego	skrz. Mieszka I/Kazimierza Wielkiego - Armii Poznań	21.05.2021	28.05.2021	Roboty rozbiórkowe Roboty instalacyjne kanalizacja sanitarna sieć + przykanaliki Roboty instalacyjne kanalizacja deszczowa sieć + przykanaliki Roboty instalacyjne sieć wodociągowa + przyłącza Roboty odtworzeniowe umocnienie podłoża stabilizacją cementową + podbudowa z kruszywa kamiennego
4.	Poniatońskiego	Władysława Warnerńczyka - Armii Poznań	28.05.2021	08.06.2021	Roboty rozbiórkowe Roboty instalacyjne kanalizacja sanitarna sieć + przykanaliki Roboty instalacyjne kanalizacja deszczowa sieć + przykanaliki Roboty instalacyjne sieć wodociągowa + przyłącza Roboty odtworzeniowe umocnienie podłoża stabilizacją cementową + podbudowa z kruszywa kamiennego

Harmonogram może ulec zmianie w chwili powstania sytuacji nie przewidzianych w projekcie


PRZEDSIĘBIORSTWO
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„INSTALEX”
 Grzegorz Sośnicki
 62-800 KALISZ, ul. Starożytna 143
 tel./fax 62 768 02 08 NIP 618-101-00-01